

建設工事つうしん

津山圏域資源循環施設組合

第 2 号

平成26年12月1日 発行



施設建設工事（熱回収施設・リサイクル施設）は、プラント（焼却炉関係）機器の先行搬入が始まっています。また、最終処分場や管理棟、インフラ等各工事が進んでいます。

今後も、皆様のより一層のご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願い致します。

★このつうしんは、組合ホームページでもご覧いただくことができます。

<http://www.shigen-tsuyama.jp/>

津山資源

で検索！



＜完成予想図（パース）＞

右手前が、熱回収施設及びリサイクル施設です。
左手前が4号調整池です。

津山圏域西部衛生施設組合



最終処分場は地下ピットの工事に着手しました。ピット本体の深さは12.5mです。



1号調整池

2号調整池

鏡野町

3号調整池



施設出入口

↑至鏡野町
駅前郷線

還元施設用地

黒岩池



この航空写真は、10月中旬撮影のものです。津山圏域クリーンセンター全体の工事の様子がわかります。

施設建設進捗状況写真（11月中旬撮影）

❀工事進捗率 10月末現在の出来高は、**建築工事 26.7%、プラント工事 1%**です❀



建設工事敷地の南側からの状況です。プラント搬入に向けて 350トンクレーンが設置されました。

敷地西南方向の様子です。各種クレーンが見られます。



現場から

ただいま地下2階まで工事完了間近です。総勢 100 人の作業員が、各所で、品質や安全に気配りをして頑張っています。プラント（焼却炉）機械も一部搬入が始まりました。年末までには、本体地下工事を終わらせるよう頑張ります。



焼却炉地下部の工事状況です。地上部分に向けて鉄筋、型枠工事を進めています。一部では、鉄骨の据付も始まりました。右手前はごみピット部分です。

発行：津山圏域資源循環施設組合

（構成市町：津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・美咲町）

〒709-4603

岡山県津山市中北下 1300 番地 （津山市役所久米支所3階）

電話：(0868) 32-7017(直通) FAX：(0868) 32-7019

Eメール： shigen-t@mx1.tvt.ne.jp